



INFORMARE

**Privind investitiile S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L pe retelele
de apa si canalizare din municipiul Ploiesti in anul 2009**

Data: 23.04.2009.

In conformitate cu programul de investitii finantate din fondul de lucrari al operatorului S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L, aprobat prin HCL nr.97/2009, in cursul anului 2009 se continua investitiile de reabilitare si extindere a retelelor de apa si de canalizare demarate in anul 2008 si nefinalizate pana la 31.12.2008, precum si lucrari suplimentare cu caracter neprevazut, avizate de Comitetul de Coordonare al S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L in cursul anului 2009.

A. Lucrari investitii din programul pe 2008, contractate si nefinalizate pana la 31.12.2008

- **Reabilitare retea canalizare str.Rapsodiei (Parc bloc.138-144)**
 - Executant – S.C. ACVATOT
 - Lucrare finalizata;
 - Termen finalizare 31.03.2009.
 - Nu s-a finalizat refacerea spatiilor verzi- responsabilitate ADPP

- **Extindere retea canalizare str.Laboratorului;**
 - Executant - S.C. ACVATOT S.R.L.;
 - Lucrare finalizata, receptionata.

- **Reabilitare si extindere retea apa si bransamente contorizare consum Asociatia Milcov str.Libelulei- Hasdeu;**
 - Executant –S.C. CALA S.A
 - Lucrare demarata si intrerupta in 2008.
 - Lucrare finalizata in 2009, nereceptionata.

- **Reabilitare retea apa str.Armasi/Stefan cel Mare**
 - Executant –S.C. CALA S.A.
 - Lucrare reportata din 2008, in curs de executie, intarziere datorata furnizorului de materiale.

- **Extindere retea apa str.Prigoriei/Violetelor**
 - Executant - S.C.APA NOVA Ploiesti S.R.L
 - Lucrare demarata in 2008, finalizata in 2009.

B.. Lucrari investitii prevazute in programul pe 2009 (HCL nr.97/2009)**Reabilitare retea canalizare:**

Lucrarile de reabilitare canalizare programate pentru 2009 insumeaza cca 2665 ml, cuprinzand 10 locatii:

- Str.Zarandului bloc 117-123- 400 ml
- Str.Sergent Mateescu bloc 18,19,20,16B- 330 ml;
- Str.Deltei bloc 14-17- 250 ml;
- Str.Cirezariilor bloc 28,29- 240 ml;
- Str.Vitioarei bloc 83,84- 140 ml;
- Str.Mihai Bravu Petrochimistilor bloc 1,2- 75 ml;
- Str.Nucetului Bloc R1-R2-300 ml;
- Str.Rapsodiei etapa II- 450 ml;
- Str.Mihai Bravu bloc 23 A,B,C-80 ml;
- Str.Nordului Mc Donalds -400ml;

Majoritatea lucrarilor vor fi executate de sectia SNRL a S.C. APA NOVA Ploiesti, cu exceptia urmatoarelor investitii, care vor fi executate de subcontractanti:

- str.Nucetului bl.R1-R2;
- str.Rapsodiei etapaII;
- Str.Nordului-Mc.Donald's.

Au fost executate pana in prezent, sau sunt in curs de executie urmatoarele lucrari de reabilitare retea canalizare:

- **str.Deltei-Secelenilor.**

- Executant - S.C.APA NOVA Ploiesti S.R.L;
- Lungime conducta reabilitata -186 ml.
- Perioada de desfasurare 09.03-14.04.2009
- Lucrare finalizata.

- **Str.Mihai Bravu bloc 23 A,B,C**

- Executant - S.C.APA NOVA Ploiesti S.R.L;
- Lungime conducta reabilitata -83 ml
- Perioada de desfasurare 16.03-30.04.2009
- Lucrare finalizata.

- **str.Aleea Petrochimistilor bloc 1 si 2**

- Executant - S.C.APA NOVA Ploiesti S.R.L;
- Lungime conducta reabilitata -85,5 ml
- Perioada de desfasurare 09.03-14.04.2009
- Lucrare finalizata.

Reabilitare retea apa

Lucrarile de reabilitare retea apa programate pentru 2009 insumeaza cca 2845 ml, inclusiv reabilitarea a 190 bransamente, cuprinzand 12 locatii.

Majoritatea lucrarilor vor fi executate de sectia SNRL a S.C. APA NOVA Ploiesti, ex:

- str. Gagenii Mici-PT 6 Nord-135 ml;
- str. Barbu Constantinescu-155 ml
- str. Petuniei-250 ml;

- str. Varatec-180 ml;
- str. Vasile Parvan-;
- str. Aurel Vlaicu;
- str. Negru Voda-partial-110 ml;
- str. Pacii-100 ml;
- str. Lacauti-125 ml;
- str. Rafov-etapa 2 (Bdul Petrolului-str.Trenului)-600 ml

cu exceptia urmatoarelor investitii, care vor fi executate de subcontractanti:

- Str.Erou Calin Catalin-220 ml;
- Str.Rezervoarelor –etapa 1(din Industriei)-500 ml

Au fost executate pana in prezent/ sunt in curs de executie urmatoarele lucrari de reabilitare retea apa:

• **str.Pacii**

- Executant - S.C.APA NOVA Ploiesti S.R.L;
- Lungime conducta reabilitata 120 ml
- Perioada de desfasurare 16.03-30.04.2009
- Lucrare finalizata, nereceptionata.

• **str.Varatec**

- Executant - S.C.APA NOVA Ploiesti S.R.L;
- Perioada de desfasurare 25.03-08.05.2009
- Lucrare in curs de executie.

• **str.Barbu Constantinescu**

- Executant - S.C.APA NOVA Ploiesti S.R.L;
- Perioada de desfasurare 01.04-15.05.2009
- Lucrare in curs de executie.

• **str.Lacauti**

- Executant - S.C.APA NOVA Ploiesti S.R.L;
- Lungime conducta reabilitata 85 ml
- Perioada de desfasurare 02.03-31.03.2009
- Lucrare finalizata, nereceptionata.

Extindere retea apa

Lucrarile de extindere retea apa programate pentru 2009 insumeaza cca 690 ml, cuprinzand 3 locatii.

- Urmatoarele lucrari de extindere retea apa vor fi executate de sectia SNRL a S.C. APA NOVA Ploiesti,
 - Str.Gaterului (cartier Mitica Apostol); L=500 ml inclusive 40 bransamente;
 - Str.Calmatui- L=90 ml.
- Extinderea retelei de apa in zona Centura de Vest-Racordare ANAR-Subtraversare DN 1 (L=100 ml), lucrare subcontractata.

Extindere retea canalizare

Lucrarile de extindere retea canalizare vor fi executate de firme subcontractante.
Sunt programate extinderi pe urmatoarele strazi cca 250 ml si 12 racorduri:

- Str. Suceava,
- Str. Strandului-subtraversare CFR-Pod Bereasca
- Str. Apelor/Mihai Bravu-sifon/subtraversare Dambu:
- Str.Bobalna-scoala 23/bl.Bobalna nr.44-150 ml inclusiv racorduri-12 RC.

Inlocuire bransamente, vane, hidranti pe strazi aflate in programele de modernizare strazi PMP

Pana in prezent au fost executate lucrari pe urmatoarele strazi, urmand sa fie realizate lucrari si pe alte strazi in functie de programele de investitii privind extinderea retelei de canalizare si de modernizare strazi ale PMP si RASP:

- Str.Caporal Traian Dumitrescu, Traian,Dragos Voda,Victoriei,Bobalna,Cerasului, Bratocea, Oituz, Fagaras, Natiunii, Graniceri, Vornicu Boldur, Mircea cel Batran,

B. Lucrari suplimentare, cu caracter neprevazut , aprobate de Comitetul de Coordonare al S.C. APA NOVA Ploiesti

1. Bransament apa str.Buzesti nr.3-imobil PMP- Executat;
2. Montarea de hidranti pe spatiile verzi –In curs de executie ;
3. Realizare bransamente de apa Str.Cerasului nr.1 si nr.4 ;
 - Executant - S.C.APA NOVA Ploiesti S.R.L;
 - Lungime conducta reabilitata 90 ml
 - Perioada de desfasurare 05.03-06.04.2009
 - Lucrare finalizata, nereceptionata.
4. Reabilitare retea canalizare str.Valeni bloc 33K. - Lucrare aprobata de Primar prin Referat.nr3/2009
5. Realizare bransament de apa str.Dr.Reiner nr.7 - Lucrare aprobata de Primar prin Referat.nr3/2009
6. Realizare bransamente de apa str.Sevastopol nr.1, str.Cozia nr.31, str.Munteniei nr.24, str.Transilvaniei nr.18- Lucrare aprobata de Primar prin Referat.nr3/2009.
7. Reabilitare retea canalizare str.Infratirii bl.67 bis.- Lucrare aprobata de Primar prin Referat.nr3/2009

Sef Birou Apa Canal
Ing. Gabriela Popescu