



REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova

serviciipublice@ratsp.ro

www.ratsp.ro

Telefon: 0244-541071

Fax: 0244-513670

INFORMARE

Privind investitiile S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L pe retelele de apa si canalizare din municipiul Ploiesti in anul 2011

Data: 18.07.2011.

In conformitate cu programul de investitii finantate din fondul de lucrari al operatorului S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L, aprobat prin HCL nr. 109/2011, in cursul anului 2011 s-au derulat urmatoarele investitii si lucrari suplimentare cu caracter neprevazut, avizate de Comitetul de Coordonare al S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L in cursul anului 2011.

Lucrari investitii prevazute in programul pe 2011 (HCL nr. 109 /2011)

A. Reabilitare retea apa

1. Reabilitare retea apa str.Daliei

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea - 162 ml
- Termen de executie: 28.02.2011 – 31.03.2011
- Finalizat

2. Reabilitare retea apa potabilastr.Victoras.

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea - 114 ml, bransamente apa reportate= 6 buc
- Termen de executie:28.02.2011 – 31.03.2011
- Finalizat

3. Reabilitare retea apa potabila str.Vitejilor.

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea - 565 ml, 1 brans reportat, 24 brans inlocuite, racord canal inlocuit=1,
- finalizat

4. Reabilitare retea apa potabila str. Theodor Aman

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea - 240 ml, brans reportat=5, inlocuit brans=10;
- Termen de executie: 07.03.2011 – 31.03.2011
- finalizat

5. Reabilitare retea apa potabilastr. Parasutistilor

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea - 300 ml, 11 brans inlocuite,
- Termen de executie: 28.02.2011 – 31.03.2011
- Finalizat.

6. Reabilitare retea apa potabila str.Ghilcos

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea -342 ml, brans reportate =9, 18 brans inlocuite, 1 separatie tehnica.
- Termen de executie: 16.02.2011 – 31.03.2011
- Finalizat

7. Reabilitare retea apa potabila str.Boian

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea – 258 ml
- Termen de executie: 06.04.2011-13.05.2011
- Finalizat

8.Reabilitare retea apa potabila str.Frunzelor

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea – 70 ml
- Termen de executie:24.05.2011-06.06.2011
- Finalizat.

9. Reabilitare retea apa potabila str.Olimp

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea – 100 ml
- Termen de executie:29.03.2011-22.04.2011
- Finalizat.

10. Reabilitare retea apa potabila str.Crangasi

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea – 174 ml(retea case+ blocuri)
- Termen de executie:28.04.2011-13.05.2011
- Finalizat.

11. Reabilitare (Extindere) retea apa potabila str.Matasari

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea – 41 ml.
- Termen de executie: 09.06-04.07.2011
- Finalizat.

12. Extindere retea apa potabila str. Oituz

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea –192 ml
- Termen de executie: 14.06-14.07.2011
- Finalizat.

13. Reabilitare retea apa potabila str. Azurului

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea – 62 ml
- Termen de executie:27.06.2011-29.07.2011
- in lucru.

14. Reabilitare retea apa potabila str. Amurgului

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea - 55 ml
- Termen de executie: 27.06.2011-29.07.2011
- finalizat

15. Reabilitare retea apa potabila str. Sticlarului

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea - 270 ml
- Termen de executie:07.07-07.08.2011.

-in lucru

16. Reabilitare retea apa potabila str. Cosmesti

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.

- Lungime retea - 320 ml

-Termen de executie: 04.07-05.08.2011

-in lucru

17. Reabilitare retea apa potabila str. Dr.Gh.Petrescu

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.

- Lungime retea - 525 ml

-Termen de executie: 13.07-13.09.2011

-in lucru.

18. Reabilitare retea apa potabila str. Fundeni

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.

- Lungime retea - ml

-Termen de executie: 12.07-31.08.2011

- predat amplasament canalizare PMP; nu s-a inceput reabilitarea retelei de apa.

B. Reabilitare retea canalizare

1. Reabilitare retea canalizare str. Sg.Gh.Mateescu/ Dealu cu Piatra

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.

- Lungime retea -118 ml+81 ml (Aleea Cirezarilor)

- Termen de executie: 28.02.2011 – 31.03.2011, prelungire termen 13.05.2011

-Finalizat

10. Reabilitare retea canalizare str. Sg.Gh.Mateescu/ Turmelor bl.24 (Aleea Cirezarilor)

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.

- Lungime retea - 146 ml

- Termen de executie: 24.03.2011 – 29.04.2011

-Finalizat.

11. Reabilitare retea canalizare Aleea Scolii bloc.23 bloc 21-23

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.

- Lungime retea - 87 ml

-Termen de executie: 28.03.2011 – 31.03.2011

-Finalizat

12. Reabilitare retea canalizare str.Tazlau BLOC 37A,B,C,D

-Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.

-Lungime conducta - 134 ml

-Termen de executie:28.03.2011 – 31.03.2011

-Finalizat.

13. Reabilitare retea canalizare str.Mosneni

Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.

-Lungime conducta - 100 ml

-Termen de executie: 28.02.2011 – 31.03.2011

-Finalizat.

14. Reabilitare retea canalizare str. Parasutistilor

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea - 102 ml;
- Termen de executie: 28.02.2011 – 30.04.2011;
- finalizat.

15. Reabilitare retea canalizare str. Rapsodiei II

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea - 345 ml
- Finalizat.

16. Reabilitare retea canalizare str.Faget.

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungimea retea=177 ml
- finalizat

17. Reabilitare retea canalizare str.Aleea Strunga bloc 27-28-29

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungimea retea= 120 ml
- finalizat

18. Reabilitare retea canalizare str.Vornicei bloc 67A,B si bloc 81.82.83

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungimea retea= 185 ml
- Termen executie -09.05-30. 06.2011,
- Finalizat la bloc 67A,B si in lucru la bloc 81,82,83

19. Reabilitare retea canalizare str.Padina

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungimea retea= 40 ml
- Termen executie -18.04-18. 05.2011
- Finalizat

20.Reabilitare retea canalizare str.Arnauti bloc 68

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungimea retea= 60 ml
- Termen executie -12.04-30. 06.2011
- Finalizat

21.Reabilitare retea canalizare str.Aleea Targisor bloc 27,28,29

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungimea retea= 130 ml, ;
- In derulare, Termen executie - 06.06- 22. 07.2011

22.Reabilitare retea canalizare str.Petrochimistilor (intre Crangasi si Chimiei)

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungimea retea= 326 ml, ;
- Termen executie - 06.06- 30. 06.2011
- finalizat

23. Executie bransamente apa (cartier Motoi)- 64 bransamente si separatii tehnice.

Amzei-3 buc, Barbu Constantinescu -1, Cap.Traian Dumitrescu -3, Clabucet- 3 buc, Tinerimii-1 buc, Pictor Iscovescu-1 buc, Albisor-4 buc, Dimitrie Cantemir -10, Ghilcos-2, Graniceri -1 buc, Chindiei-1 buc, Aron Voda -1 buc, Salvador-1 buc, Muzelor-2 buc, Oituz-3, Pictor Iscovescu -1, Salvador-1, Tinerimii-2, Staruintei-1 buc, Turnatorului-1 buc, Trandafirilor-1 buc, Separatii tehnice-10 buc.

Lucrari suplimentare aprobate de Comitetul de Coordonare

1. Reabilitare retea apa potabila str. Fantanele

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea – 210 ml
- Termen de executie: 18.04.2011-01.05.2011
- Finalizat

2. Extindere retea apa str. Dimitrie Cantemir

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea – 178 ml, 10 bransamente
- Termen de executie: 02.05.2011-31.05.2011
- Finalizat.

3. Extindere retea apa str. Turnatorului

- Executant-S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.
- Lungime retea – 43 ml, 1 bransamente
- Termen de executie: 17.01-09.02.2011
- Finalizat.

C. Lucrari derulate sub autoritatea PMP-Directia Tehnic Investitii

RASP a participat ca invitat la urmatoarele predari de amplasament sau receptii pentru lucrari de investitii de modernizare strazi, refacere sistem rutier, extindere retea canalizare:

1. Extindere retea de canalizare, inclusiv racorduri cartier Gageni: str. Lirei, Leului, Redutei, Spiru Haret, Vantului, Vornicu Beldiman, Zborului, Zborului, Morilor, Podetului, Tabla Butii, Titeica.
2. Extindere retea de canalizare, inclusiv racorduri cartier Gh. Doja: Amurgului, Austrului, Azurului, Frunzelor, Dorobanti, Muzelor, Matasari, Italiana, Fundeni, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca.
3. Extindere retea de canalizare, inclusiv racorduri cartier Rafov: Dr. Gh. Petrescu, Crisului, Bihorului, Sticlarului, Cosmesti, Petru Cercel, Jiului.
4. Extindere retea de canalizare, inclusiv racorduri cartier Bereasca – predare amplasament str. Pelinului, Margaritarului, Romulus, Rozetei si Narciselor.
5. Extindere retea de canalizare, inclusiv racorduri str. Gh. Petrescu tronson II – predare amplasament
6. Extindere retea de canalizare, inclusiv racorduri str. Ghimpatii si Intr. Clubului – predare amplasament
7. Extindere retea de canalizare, inclusiv racorduri str. Victor Babes
8. Extindere retea de canalizare, inclusiv racorduri str. Matasari, Fundeni, Doamna Stanca, Italiana.
9. Extindere retea de canalizare, inclusiv racorduri str. Capsunilor